

Afleveringsforretning mellem Lolland Kommune og Onsevig Digelag
afholdt d. 9.12.2016

Fra Lollands Kommune deltog:	Miriam Helsing Bent Hansen Preben Hansen
Fra Onsevig Digelag's bestyrelse deltog:	Flemming Nielsen (formand) Marianne Skaftø (næstformand) Hanne Jønsson (sekretær)
Fra 'Den Midlertidige Bestyrelse' deltog:	Jørgen Jørgensen Kurt Birger Jørgensen
Fra Onsevig Havn, vedr. forplads, deltog:	Kim Koefod Nielsen

Tak til kommunen for indsatsen for etableringen af diget.

Enighed om, at diget er afleveret til Onsevig digelag – idet det dog er aftalt, at følgende udestående forhold skal bringes i orden:

1. Portene

Enighed om, at der sættes gummimembran midt på lågerne og i siderne, så portene er tætte, samt at der leveres et antal sandsække til at dække ved bunden af portene. Ønskes udført hurtigst muligt. Tætning af porte med gummilister er udført. Udføres på Lolland Kommunes foranstaltning og regning.

2. Skelpæle på ydersiden af grundarealerne ved digerne D2A, D2B og D3

Enighed om, at Lolland Kommune får Landmåler til at finde skelpælene eller opsætte nye skelpæle på ydersiden samt skriver til landmanden om at respektere disse. Arbejdet forventes udført inden for det næste halve år. Udføres på Lolland Kommunes foranstaltning og regning. Vi fik udleveret et kort med placering og koordinater for skelpæle.

3. Afvanding (afvandingsgrøften bag dige D1 samt fra bassinerne ved D1)

I bassinerne og i grøften stod der vand op til kanten af afløbsrørene og det ser ud til at vandet løber den rigtige vej.

I brønden ved D2A, hvor afløbet fra grøften tilsluttes kommunevandløbet, har Kommunen har sat en kontraklap på afløbet, så vand fra vandløbet ikke kan løbe ud i grøften.

Vand fra Byskovvej ved forpladsen afledes direkte til grøften via et rør, der ligger under "forpladsen".

Der er enighed om at afvente, hvordan den af Lolland Kommune etablerede løsning fungerer. Målepunkterne for om afvandingen fungerer (uden pumpe) er:

- Ingen oversvømmelse af engarealet
- Ingen oversvømmelse af forpladsen (ved bassinerne)
- Ingen tilbageløb af vand ud i afvandingsgrøften

Det er digelagets forventning, at denne vurdering skal foretages i løbet af foråret 2017. Dog gav Lolland Kommune udtryk for, at de var indforstået med, at der evt. gik længere tid, før en permanent løsning var fundet.

Såfremt der herefter skal ske ændringer, sker det på Lolland Kommunes foranstaltning og regning.

4. Brønde, pumpe og afløbet gennem diget ved de tidligere ved algebassiner

Kommunen har afbrudt strømmen til pumpen. Stillingtagen til, hvorvidt brønde skal fjernes og afløbet gennem diget fjernes eller forsvarligt lukkes, sker i forbindelse med ovennævnte pkt. 3.

Såfremt der herefter skal ske ændringer, sker det på Lolland Kommunes foranstaltning og regning, at brøndene, pumpe og/eller afløbet gennemdiget fjernes.

Såfremt pumpe og brønd bliver stående, så reetablerer Lolland Kommune strømforsyningen.

5. Forpladsen og afgravet græstørv på dige D1

I forbindelse med renovering af forpladsen (havnens areal) vil Lolland Kommune benytte den afgravede jord til at udjævne den indvendige digeside på D1.

6. Onsevig tidl. Kro

For god ordens skyld blev det stadfæstet, at alle forhold vedr. Onsevig tidl. Kro alene er en sag mellem kroen's ejer og Lolland Kommune.

På bestyrelsen vegne

Flemming Nielsen